

**ETAPY PRAC BUDOWLANYCH
WRAZ Z PROCENTOWYM ZAAWANSOWANIEM DANEGO ETAPU
W CAŁOŚCI ROBÓT I TERMINEM REALIZACJI**

etap	określenie zakresu robót do zrealizowania w danym etapie	procentowy udział w całości realizacji	terminy
ETAP I	zakup gruntu, wykonanie dokumentacji, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę	20	31.08.2026
ETAP II	roboty ziemne, wykop pod budynek w 100% oraz fundamenty w 60%	10	30.09.2026
ETAP III	konstrukcja kondygnacji K(-1) w 80%	10	31.10.2026
ETAP IV	konstrukcja kondygnacji K(+1) w 80%	10	30.11.2026
ETAP V	konstrukcja kondygnacji K(+3) w 80% oraz ścianki działowe w 20%	10	31.01.2027
ETAP VI	konstrukcja budynku 100%, więźba dachowa 80% oraz stolarka zewnętrzna w 80%	10	31.03.2027
ETAP VII	tynki wewnętrzne w 50% oraz elewacja w 25%	10	31.05.2027
ETAP VIII	tynki wewnętrzne w 100%, podłoża pod posadzki w 50%, szpachlowanie, malowanie ścian 20%	10	31.07.2027
ETAP IX	zakończenie wszystkich robót	10	30.09.2027

sofu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZAKONICZYN"
 ul. Piotrkowska 33c
 80-180 Gdańsk
 tel. 58 341 80 30 , 58 341 66 75
 NIP 584-035-74-80
 sekretariat@smzakoniczyn.pl